

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA O KTÓREJ MOWA W ART. 20 USTAWY PRAWO BUDOWLANE

INWESTYCJA:

Rozbiórka istniejącej wiaty targowej oraz dwóch budynków technicznych. Budowa sześciu wiat targowych, osłony śmietnikowej, remont istniejącego utwardzenia i ogrodzenia oraz montaż elementów małej architektury (zdroju wody pitnej, stojaków na rowery, ławek i koszy na śmieci) wraz z infrastrukturą techniczną przy ul. Ogrodowej na dz. nr 506/1; 506/2 w miejscowości Działoszyce, w ramach inwestycji pn. „Przebudowa placu targowego przy ul. Ogrodowej w Działoszycach dz. nr 506/1; 506/2”.

INWESTOR:

Gmina Działoszyce
ul. Skalbmierska 5, 28-440 Działoszyce

LOKALIZACJA:

ul. Ogrodowa, dz. nr 506/1; 506/2
zlokalizowane w miejscowości Działoszyce 28-440, obręb 0001, gmina Działoszyce, powiat pińczowski

Projektant:

mgr inż. arch. Bogdan Ślusarczyk
nr upr. 577/KW/73

1) Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji robót budowlanych.

Zagospodarowanie i uporządkowanie terenu budowy, co umożliwi sprawną komunikację. Wykonanie inwestycji zgodnie z opracowanym projektem budowlanym i wykonawczym.

Prace związane z projektowaną inwestycją:

1. Prace przygotowawcze tj. zabezpieczenie terenu robót, przygotowanie terenu do wykonania robót, wytyczenie geodezyjne elementów zagospodarowania.
2. Roboty rozbiórkowe wiaty targowej, dwóch budynków technicznych
4. Roboty ziemne - remont utwardzenia, wykonanie projektowanego utwardzenia, wykonanie fundamentów
5. Posadowienie wiat targowych, osłony śmietnikowej, obiektów małej architektury
7. Uporządkowanie terenu działki.

Kolejność realizacji robót budowlanych

Szczegółowa kolejność realizacji poszczególnych obiektów zostanie określona przez Wykonawcę robót. Generalnie w pierwszej kolejności należy wykonać prace przygotowawcze tj. zabezpieczenie terenu robót, wytyczenie geodezyjne elementów zagospodarowania, a następnie wykonywać prace objęte przedmiotowym projektem.

2) Wykaz istniejących obiektów budowlanych podlegających adaptacji, odbudowie lub rozbiórce

Adaptacja – nie dotyczy przedmiotowej inwestycji

Odbudowa – nie dotyczy przedmiotowej inwestycji

Rozbiórka – wiaty targowej, dwóch budynków gospodarczych, istniejących utwardzeń,

3) Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

Podczas wykonywania wykopów ziemnych (przy robotach fundamentowych) istnieje ryzyko powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, a w szczególności przysypania ziemią lub wpadnięcia do wykopu. Podczas wykonywania wykopów ziemnych (przy robotach fundamentowych) istnieje ryzyko powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, a w szczególności przysypania ziemią lub wpadnięcia do wykopu. Ze względu na poziom posadowienia fundamentów, wykonywane wykopy podczas robót fundamentowych nie będą przekraczać 2 m głębokości.

W pracy z maszynami i urządzeniami technicznymi na placu budowy:

- porażenie prądem elektrycznym,
- potrącenie pracownika lub osoby postronnej sprzętem (koparka)
- pochwycenie kończyn przez napęd urządzeń.

4) Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaj zagrożeń oraz miejsce i czas ich występowania

Wykonawca przed przystąpieniem do wykonywania robót budowlanych jest obowiązany opracować instrukcję bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomić z nią pracowników w zakresie wykonywanych przez nich robót. Szkolenie podstawowe powinno zapewnić pracownikom wiedzę i umiejętności niezbędne do wykonywania lub organizowania pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy.

Przed przystąpieniem do prac budowlanych, pracownik wyznaczony przez pracodawcę, posiadający ukończone aktualne szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przeprowadza instruktaż ogólny BHP. Instruktaż ogólny powinien zapoznać pracowników z podstawowymi przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy zawartymi w Kodeksie pracy, w regulaminach pracy, z przepisami

i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązującymi przy wykonywaniu prac na poszczególnych stanowiskach oraz z zasadami udzielania pierwszej pomocy.

Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawują odpowiednio kierownik robót oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowiązków. Miejsce i czas wystąpienia zagrożeń: każdorazowo podczas wykonywania robót budowlanych w obszarze i w czasie wykonywania.

5) Informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robót budowlanych, stosowanie do rodzaju zagrożenia

Teren objęty zagrożeniem, będzie wydzielony i odpowiednio zabezpieczony przed osobami trzecimi na okres wykonywania prac.

6) Wskazanie sposobu przechowywania instruktażu pracowników przez przystąpieniem do robót szczególnie niebezpiecznych

Podczas realizacji projektowanego obiektu nie przewiduje się prowadzenia robót szczególnie niebezpiecznych.

7) Określenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiałów, wyrobów, substancji oraz preparatów niebezpiecznych na terenie budowy

Nie przewiduje się magazynowania oraz przechowywania na terenie budowy żadnych materiałów, wyrobów, substancji oraz preparatów niebezpiecznych.

8) Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w sąsiedztwie, sąsiedztwie tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń

Na terenie objętym inwestycją nie przewiduje się w/w stref.

9) Wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentów niezbędnych do prawidłowej eksploatacji maszyn i urządzeń technicznych.

W/w dokumentację, dokumenty powinny znajdować się w pomieszczeniu kierownika budowy.

Opis zakończono maj 2020r.

Autor opracowania:

mgr inż. arch. Bogdan Ślusarczyk

Uprawniony do projektowania w branży architektonicznej nr 577/KW/73